

[221. — 17.]

VERSLAG OVER DE BUITENGEWONE PRODUCTIEVE  
WERKEN OVER 1904.

VERSLAG over de buitengewone productieve werken over 1904.

Ter voldoening aan art. 11 der verordening van 9 November 1894 tot het aangaan van eene geldleening voor productieve werken (*Gouvernementsblad* 1896 n<sup>o</sup>. 11) wordt hierbij aangeboden het verslag betreffende de ontvangsten en uitgaven.

Op de begrooting van 1904 was beschikbaar:

Saldo van den dienst 1902. . . . .	f	23 265,81
Opbrengt van 2 serieën der leening . . . . .		189 500,00
	f	<u>212 765,81</u>

De uitgaven voor het dienstjaar 1904 bedroegen totaal f 94 091,30<sup>5</sup>.

Werd blijkens de toelichting op art. 50 en 103 van de koloniale huishoudelijke begrooting voor 1903 er op gerekend dat het saldo ad f 169 400,00 nominaal van de kapitalen, afkomstig van het voormalig West-Indisch pensioenfonds voor het jaar 1903 zou worden bestemd, zulks bleek niet noodig, omdat de totaal uitgaven voor 1903 ad f 24 229,49 bestreden konden worden uit het voor dat jaar beschikbare saldo van den dienst 1901 ad f 103 035,72. Daardoor bleef het bovengenoemde saldo in 1903 ongerealiseerd en bleef het beschikbaar voor den dienst 1904.

In dat jaar werd gerealiseerd een bedrag van f 88 300, hetwelk opbracht f 70 831,67.

In aansluiting aan het vorig verslag worden de volgende op-  
gaven aangeboden betreffende het verkeer in beide richtingen  
door de sluizen te Beekhuizen en op Uitkijk.

Stoombar- kassen.	Ponten.	Tentbooten.	Vischers- booten.	Zeilwaar- tuigen.	Corjalen.	Houtvloten.	Totaal.
Beekhuizen.							
497	76	2829	8910	8	7837	610	20767
Uitkijk.							
465	34	2969	8309	2	9003	545	21327

Het baggerwerk in het kanaal van Saramacca werd in 1904 ongestoord voortgezet. Totaal werd het kanaal opgebaggerd over eene lengte van 3383 M.

Aangezien het baggerwerk de bebouwde particuliere terreinen bereikte langs de oevers van het kanaal en het opspuiten der baggerspecie op den loswal de uitoefening van land- en tuinbouw aldaar tijdelijk belette, moest met den eigenaar dezer gronden eene overeenkomst worden aangegaan, waarbij deze schadeloos werd gesteld voor de tijdelijke onbruikbaarheid van zijn terrein.

Bij de sluis op Beekhuizen werd de kleine rolbrug vervangen door eene kleine draaibrug.

Aan het einde van het jaar werd overgegaan tot het aanmaken van een stel reserve-deuren.

Op Uitkijk waren geen bijzondere reparaties noodig.

Het werk aan de verlegging van de Tawajari en de afsluiting van de Santo en de kleine Wanica werd in 1904 geregeld voortgezet.

In den regentijd werden vele moeilijkheden ondervonden door hooge waterstanden in het bosch.

Verder viel een groot aantal zeer zware boomen en stronken op te ruimen, die groote bezwaren opleverden.

Aan het einde van het jaar was het kanaal tot op ongeveer 500 M. van de Tawajari gegraven. Het bosch was voor dat nog te delven gedeelte opengekapt.

Over ± 2400 M. moesten kanaal en polderdam nog onder profiel worden gebracht.

Opnemingen voor de verdere doortrekking van den dam tot aan de Santo werden aangevangen.

Zoo veel mogelijk werd de uitvoering in stukwerk verricht.

Opnemingen werden verricht voor zoover nog noodig voor den Sommelsdijkschen polder, waarvan het ontwerp gereed kwam, doch nog eenige wijziging moet ondergaan.

De opnemingen voor den Drambranderspolder werden voltooid. Langs het kanaal werd een waterpassing verricht in verband met het baggerwerk.

In Februari werd ter beschikking gesteld van den Gouverneur de ingenieur A. STREIFF, die behalve voor den algemeenen dienst der productieve werken meer in het bijzonder met projectwerk en opnemingen werd belast. Een der medio 1904 uitgezonden tijdelijke opzichters werd eveneens voor den dienst dezer werken bestemd.

De ingenieur HAVELAAR was van af 22 Juni tot 31 December 1904 afwezig met verlof. Zijn dienst werd waargenomen door den daarvoor uitgezonden kapitein der genie van het Nederlandsche leger R. VAN PANTHALEON baron VAN ECK.

## UITGAVEN voor buitengewone productieve werken, dienst 1904.

O M S C H R I J V I N G.	Specificatie.	Totalen.
<i>Sluis Domineekreek op Beekhuizen.</i>		
Arbeidsloonen diverse . . . . .	f 3 135,46 <sup>s</sup>	
Materialen. . . . .	1 417,08 <sup>s</sup>	
Gereedschappen. . . . .	221,94	
Bureaubehoefden, gedrukten enz. . . . .	92,82	
Verlichting van het sluisterrein. . . . .	189,33	
	f 5 056,64	
Traktement opzichter Nijssen. . . . .	300,00	
Toelage op traktement chef . . . . .	900,00	
		f 6 256,64
<i>Sluis Wanica te Uitkijk.</i>		
Arbeidsloonen diverse . . . . .	f 2 617,02 <sup>s</sup>	
Materialen. . . . .	92,84 <sup>s</sup>	
Gereedschappen. . . . .	100,00	
Bureaubehoefden, gedrukten enz. . . . .	103,92	
Verlichting van het sluisterrein. . . . .	145,35	
	f 3 059,14	
Traktement opzichter Nijssen. . . . .	400,00	
Toelage op traktement chef . . . . .	1 200,00	
		4 659,14
<i>Opnemingen en projectiewerk.</i>		
Arbeidsloonen diverse . . . . .	f 1 507,63 <sup>s</sup>	
Gereedschappen, waaronder instrumenten . . . . .	252,15	
Materialen. . . . .	16,31	
Bureaubehoefden . . . . .	17,55	
	f 1 793,64 <sup>s</sup>	
Uitzending en traktement van een tijdelijk ingenieur (gehuwd). . . . .	7 167,00	
Idem van een tijdelijk opzichter (gehuwd). . . . .	2 920,00	
		11 880,64 <sup>s</sup>
<i>Onderhoud van het kanaal van Saramacca.</i>		
Arbeidsloonen diverse . . . . .	f 372,40	
Materialen. . . . .	22,00	
		394,40
<i>Baggerwerk.</i>		
Arbeidsloonen diverse . . . . .	f 2 921,50	
Materialen. . . . .	24,20	
Vergoeding voor het opspuiten van baggerspecie op den loswal. . . . .	1 049,45	
	f 3 995,15	
Toelage op traktement chef . . . . .	730,00	
		4 725,15

O M S C H R I J V I N G.	Specificatie.	Totalen.
<i>Afsluiting van de Tawajarie, de Santo en de Kleine Wanica.</i>		
Arbeidsloonen diverse: toezicht . . . . . f 1 436,25 arbeiders . . . . . 58 744,01	f 60 180,26	
Materialen. . . . .	2 065,19 <sup>5</sup>	
Gereedschappen. . . . .	185,25	
Bureaubehoeften . . . . .	18,12 <sup>5</sup>	
Diversen . . . . .	526,50	
	f 62 975,33	
Traktement opzichter Nijssen. . . . .	2 000,00	
Toelage op traktement chef . . . . .	1 200,00	
		f 66 175,33
		f 94 091,30 <sup>5</sup>
Totaal-generaal . . . . .	,	
<b>Ontvangsten buitengewone productieve werken.</b>		
Saldo van den dienst 1902. . . . .	,	f 23 265,81
Realiseering van een gedeelte van het voormalig W. I. pensioenfonds . .	,	70 831,67
Opbrengst leening. . . . .	,	<i>Nihil.</i>