

Overzicht klantwensen Kade Kortland

ID	Klanteistitel	Klanteistekst	Status
Algemene Klanteisen van externe stakeholders, algemeen belang (niet particuliere wensen van bewoners en agrariërs)			
KE_00334	Teensloot	Wanneer de huidige teensloot wordt gedempt, dient een ondiepe greppel te blijven bestaan (Alblasserbos)	Gehonoreerd
KE_00335	Begrenzing Alblasserbos	Er dient een fysieke begrenzing (water of groen) te zijn tussen het Alblasserbos en de kade, die honden tegenhoudt als de teensloot vervalt.	Gehonoreerd
KE_00336	Wandelpad Alblasserbos	De route van het nieuwe wandelpad moet samen met Staatsbosbeheer worden uitgezet. Daarbij moeten zo min mogelijk bomen worden gekapt.	Gehonoreerd
KE_00406	Gemetseld gewelf Kortlandse Molen	Gemetseld gewelf vrijhouden van zware belasting	Gehonoreerd
KE_00407	Molenbiotoop	Molenbiotoop vrijhouden van hoge objecten.	Gehonoreerd
KE_00408	Wateraanvoer	De wateraanvoercapaciteit naar de molen blijft gelijk of wordt hoger vergeleken met de huidige situatie.	Gehonoreerd
KE_00410	Werkzaamheden buiten vaarseizoen	Buiten het vaarseizoen hebben de werkzaamheden de minste impact op de gebruikers van de jachthaven.	Afgewezen -Dit is niet haalbaar in combinatie met flora en fauna maatregelen
KE_00411	Bereikbaarheid jachthaven	De bereikbaarheid van de jachthaven over de kade is erg belangrijk, met name tijdens het vaarseizoen. Als er ter hoogte van de ijsbaan en het Alblasserbos wordt gewerkt is de jachthaven met de fiets nog bereikbaar via de brug. Veel booteigenaren komen toch al met de fiets vanwege het gebrek aan parkeergelegenheid.	Gedeeltelijk gehonoreerd – Het is niet mogelijk om deze altijd te garanderen. Er zal een periode zijn met stremmingen. Waterschap zal zich inspannen om de overlast te beperken en tijdig (1 à 2 weken voor stremming) te communiceren.
KE_00412	Asfalteren toegangspad	Op dit moment is sprake van een modderig puinpad. Voor de gebruikers van de jachthaven is het een plus als dit pad geasfalteerd wordt.	Afgewezen - Asfalteren brengt extra kosten met zich mee, heeft een mogelijk negatief effect op de stabiliteit en heeft een negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit
KE_00413	Keermogelijkheid bij toegangshek	Bij het toegangshek van de jachthaven ruimte om te keren realiseren	Gehonoreerd – De halfverharding van de te-water-laai-plaats kan gebruikt worden om te keren.
KE_00432	Aanhelen berm t.h.v. ijsclubgebouw en ijsbaan	De berm ter hoogte van het ijsclubgebouw en de ijsbaan dient zodanig op hoogte te worden gebracht dat deze weer aansluit op de weg en geschikt is voor het plaatsen van fietsen in de berm	Zie KE_00521 en 522
KE_00433	Zo min mogelijk ruimtebeslag op volkstuinten	De ontwerp oplossing dient zo min mogelijk ten koste van het oppervlak aan volkstuinten te gaan	Gehonoreerd
KE_00434	Fysieke afscheiding ijsclubterrein-openbaar terrein	Er dient een fysieke afscheiding te zijn tussen het ijsclubterrein en de omgeving	Gehonoreerd
KE_00435	Toegangshek aansluiten op nieuwe situatie	Toegangshek (ijsclub) dient goed aangesloten te worden op de nieuwe situatie	Gehonoreerd
KE_00436	Berk kappen	De berk voor het clubgebouw (ijsclub) dient gekapt worden	Afgewezen – Buiten scope, deze wordt niet geraakt met de werkzaamheden. Vanuit ruimtelijke kwaliteit is de wens de berk te behouden.
KE_00437	Werkzaamheden buiten schaatsseizoen	De werkzaamheden dienen buiten het schaatsseizoen (december-maart) te worden uitgevoerd.	Afgewezen - Er is beperkte uitvoertijd vanuit wet- en regelgeving waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Werken buiten het schaatsseizoen levert extra beperkingen in tijd op.
KE_00521	Aanhelen berm t.h.v. ijsclubgebouw en ijsbaan	De berm ter hoogte van het ijsclubgebouw en de ijsbaan dient zodanig op hoogte te worden gebracht dat deze weer aansluit op de weg	Gehonoreerd
KE_00522	Aanhelen berm t.h.v. ijsclubgebouw en ijsbaan	De berm ter hoogte van het ijsclubgebouw en de ijsbaan dient geschikt te zijn voor het plaatsen van fietsen in de berm	Gehonoreerd

ID	Klanteistitel	Klanteistekst	Status
Algemene Klanteisen van externe stakeholders, algemeen belang (niet particuliere wensen van bewoners en agrariërs)			
KE_00591	Mantel-zoomvegetatie Alblasserbos	Voor een goed ontwikkelde mantel-zoomvegetatie dienen mogelijk meer bomen te worden verwijderd dan nodig is voor de kadeversterking.	Afgewezen
KE_00592	Bomenkap Alblasserbos	De planning van de kadeversterking en de cyclus van de houtoogst dienen op elkaar te worden afgestemd.	Nader onderzoeken
KE_00593	Hoogwaardige houtverwerking bomen Alblasserbos	Wanneer de kap van de bomen door de aannemer wordt verzorgd dient te worden vastgelegd dat het hout een hoogwaardige toepassing krijgt.	Gehonoreerd
KE_00594	Wandelpad Alblasserbos	Daar waar het wandelpad wordt verlegd dient het nieuwe deel te worden uitgevoerd in hetzelfde materiaal als het bestaande deel, te weten Gralux.	Gehonoreerd
KE_00595	Bruggetje Alblasserbos	De brug dient verplaatst te worden naar de nieuwe locatie, t.p.v. De nieuw locatie dient een nieuwe fundatie gerealiseerd te worden. De achtergebleven fundering dient geamoveerd te worden.	Gehonoreerd
KE_00596	Nieuw hekwerk ijsclub	Het nieuwe hekwerk dient in aard en uitstraling aan te sluiten op het bestaande hekwerk.	Gehonoreerd
KE_00619	Inlaat ijsclub behouden	Nieuwe inlaat voor ijsbaan aanbrengen. Inlaat voldoet aan de standardeisen van beheer en heeft een diameter van 250 mm	Gehonoreerd
KE_00629	Doodlopende teensloot laten vervallen	Doodlopende teensloot niet terugbrengen. Oprit voor maaionderhoud verplaatsen naar begin nieuwe teensloot	Gehonoreerd
KE_00633	Knotwilgen Alblasserbos	De knotwilgen langs de te dempen teensloot moeten blijven staan of worden gecompenseerd.	Gehonoreerd
KE_00635	Bankje + monument Alblasserbos	Bankje en monument Alblasserbos dienen bij verlegging van het bestaande wandelpad worden ingepast bij nieuwe wandelpad.	Gehonoreerd
KE_00734	Behoud bomen tpv ophoging	De bomen op de locatie van de ophoging moeten behouden blijven. Na een periode van 2 jaar dient beoordeeld te worden of de bomen levensvatbaar zijn. Indien blijkt dat dit niet het geval is dienen ze te worden vervangen door een salix xxx [knotwilg].	Voorwaardelijk gehonoreerd
KE_00803	Behoud kas volkstuin KK	Kas in volkstuin KK ontzien bij uitvoering - deze kas moet behouden blijven, werkruimte is beperkt	Nader te bepalen
Klanteisen vanuit analyse ruimtelijke kwaliteiten			
KE_00494	Infrastructurele aansluitingen behouden	Aansluitingen op woonerven, fietsen wandelpaden, de Tiendweg en de bruggen moeten behouden blijven.	Gehonoreerd
KE_00478	Recreatieve faciliteiten behouden	De recreatieve faciliteiten moeten behouden blijven.	Gehonoreerd
KE_00496	Beschoeide oevers voor recreatie behouden	Beschoeide oevers voor recreatie moeten behouden blijven.	Afgewezen - buiten projectscope
KE_00497	Zicht op Kortlandse Molen behouden	Het vrije zicht vanaf de kade op de Kortlandse Molen moet behouden blijven.	Gehonoreerd
KE_00498	Geen obstakels in molenbiotoop	Binnen 100 m rond de molen mogen geen obstakels hoger dan 1 m voorkomen.	Gehonoreerd
KE_00499	Bestaand groen behouden	Bestaand groen dient zoveel als mogelijk behouden te blijven.	Gehonoreerd
KE_00500	Schietwilg behouden	Beeldbepalende schietwilg bij de ijsclub moet behouden blijven.	Gehonoreerd

ID	Klanteistitel	Klanteistekst	Status
Klanteisen vanuit analyse ruimtelijke kwaliteiten			
KE_00501	Berk behouden	Beeldbepalende berk bij de ijsclub moet behouden blijven.	Gehonoreerd – buiten scope
KE_00502	Zicht vanaf kade op omgeving behouden	Voor goed zicht op het omringende landschap moet nieuwe aaneengesloten opgaande beplanting worden vermeden.	Gehonoreerd
KE_00520	Wateraanvoer molen KK	De kom in de watergang voor de molen kan een wateraanvoer van 33 m ³ /minuut garanderen	Gehonoreerd
Klanteisen vanuit kansen en aandachtspunten			
KE_00494	Bermen en talud inzaaien met bloemrijk mengsel en ecologisch beheren	De berm en het talud dienen te worden ingezaaid met een bloemrijk mengsel.	Gehonoreerd
KE_00494	Oevers teensloten flauw aanleggen	De oevers van de nieuwe teensloot moeten een flauw talud hebben voor ecologische meerwaarde.	Afgewezen - geen ruimte binnen een waterveilig profiel van de kade.
KE_00494	Vrijliggend wandelpad op steunberm	Op de steunberm dient een vrijliggend wandelpad te worden aangelegd.	Afgewezen – Op de steunberm kan gewandeld worden, maar hier worden geen speciale voorzieningen voor aangelegd.
KE_00822	Knotwilg ter plaatse van watercompensatie behouden	De grote knotwilg ter hoogte van perceel D111 (watercompensatiegebied) moet behouden blijven.	Gehonoreerd
KE_00824	Leden van de AWN Lek- en Merwestreek betrekken bij uitvoering	Leden van de AWN Lek- en Merwestreek mogen tijdens de uitvoering meekijken om archeologische vondsten veilig te stellen. Er dienen afspraken gemaakt te worden tussen de aannemer en de leden van de AWN Lek- en Merwestreek welke mogelijkheden er zijn, zonder het werk op te houden.	Gehonoreerd